

黑水县慈坝乡人民政府文件

黑慈府〔2023〕 17 号

签发人：李超

2022 年慈坝乡人民政府 安全饮水巩固提升项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

慈坝乡 2022 年安全饮水巩固提升项目，该项目涉及黑水县慈坝乡慈坝村两个组，分别位于俄体组及格窝组，建设内容主要为修建取水口 2 口，蓄水池 3 座，安装 PE 管道 1.7Km。资金来源为：中央衔接推进乡村振兴补助，资金下达时间为 2022 年，2022 年开始施工，计划完成 35.85 万元的项目建设。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

实施农村饮水安全巩固提升项目，解决水量水质不达标，原有饮水管道损坏及管径不能满足人口增长对水量的需求，部分水处理设施（取水口、蓄水池等）设计参数过小，对原水的处理标准低下等问题，切实把饮水安全成果巩固住、稳定住、不反复，全面提高农村饮水安全保障水平。

（二）绩效分析

1、项目决策

本次工程主要对黑水县慈坝乡的饮水安全进行巩固提升。项目区内该部分人口需解决问题主要为水量水质不达标，原有饮水管道损坏及管径不能满足人口增长对水量的需求，部分水处理设施（取水口、蓄水池等）设计参数过小，对原水的处理标准低下等，项目区部分高半山区居民饮水困难问题尚未解决。针对目前这些问题，黑水县人民政府及黑水县水务局拟在 2022 年查漏补缺，为保障居民彻底能喝上健康安全的水投入大力气，争取将居民饮水问题彻底解决。

2、项目管理

该项目资金来源为阿州财农【2022】8 号 50 万元，其中：财政衔接资金投入 37.03 万元，（中央衔接推进乡村振兴补助资金：整合涉农资金投入 37.03 万元），2022 年底项目建设完成，累计下达资金 35.85 万元，累计已支付资金 35.85 万元，资金剩余 0 万元。

3、项目绩效

（1）项目完成情况

该项目自 2022 年开始施工，2022 年底竣工。

（2）社会效益分析

符合安全饮水项目工程涉及乡镇的总体规划要求，满足黑水县经济发展和人民生活需要，并适当留有发展余地。贯彻节能方针，采用高效节能设备，以获取较高的经济和社会效益。

(3) 生态效益分析

该项目属于绿色环保型产业，水源安全可靠，水量充足，水质符合饮用水水源标准，尽可能避开污染源，并着眼于未来。制定保护水源与输水沿线，站区的环境措施，保证净水站出水水质符合或优于国家生活饮用水卫生标准，因此，本项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳。

(4) 公平性

该项目为巩固提升工程项目，不存在新增占地和其他侵害某些群众的私人利益。因此，该项目在实施过程中不存在公平与否的问题。

(5) 资金使用效率

工程概算为 37.03 万元，经工程测算，实际为 35.85 万元，2022 年底已将除质保金以外的项目资金拨付完毕，质保金待质保期后拨付。

(6) 受群众满意度

该项目属于惠民工程，工程运行期基本上无污染源，满足环保要求。综上所述，工程的建设在当地能发挥节能及环保作用，对地方经济发展和环境保护的贡献明显。项目的实施在群众之中有较高满意度。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

黑水县慈坝乡人民政府

2023 年 8 月 23 日

(慈坝乡党政办)

2023 年 8 月 23 日
